

特別養護老人ホームくみのき苑 しらさぎ 新築工事 5/18~6/9 週間工程表

美樹工業(株)

確認印



作成者

工事名称	5月											6月											備考	
	先週実績						今週予定					来週予定												
	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木		
仮設工事						1工区足場解体									2工区足場解体									
1工区基礎工事	基礎梁配筋				基礎コン打設 養生		脱型													1工区埋め戻し				
2工区基礎工事		基礎梁配筋					型枠								基礎コン打設 養生		脱型							
設備工事		2工区スリーブ																						
その他工事										南側仮囲い移設				南海電鉄フェンス工事										
搬出入車両	=====				=====			=====						=====		=====			=====					
騒音・振動					=====									=====					=====					
臭気・粉じん																								
諸検査・行事予定他		建築確認 中間検査		全休日				総合定例会議	災害防止協議会		全休日						全休日						週間定例	

