

特別養護老人ホームくみのき苑 しらさぎ 新築工事 6/1~6/22 週間工程表

美樹工業(株)

確認印

作成者

工事名称	6月											7月											備考							
	先週実績					今週予定						来週予定																		
	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木								
仮設工事	鉄骨建て方準備 搬出し		鉄骨仮設材搬入																											
鉄骨工事	建て方段取り				A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 B-1 B-2 B-3 B-4						鉄骨建て方、本締、タッチアップ						デッキ張り、コン止め						7/11まで							
設備工事																					※設備土間配管段取り									
その他工事																														
搬出入車両	〰																													
騒音・振動																					〰									
臭気・粉じん																					〰									
諸検査・行事予定他				全休日						総合定例会議						全休日						災害防止協議会				全休日				総合定例会議

