

特別養護老人ホームくみのき苑 しらさぎ 新築工事 7/20~8/10 週間工程表

美樹工業(株)

確認印

作成者

工事名称	7月											8月										備考	
	先週実績					今週予定						来週予定											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木
仮設工事		外部足場					内部仮設照明																
土工事						1階インサート															土間コン		
ALC工事																							
鉄筋工事												1階土間配筋											
型枠工事					スラブ枠、土間止枠										返し枠、土間段差枠								
機械設備工事	1階埋設配管 整地	各所インサート										各所配管											
電気設備工事	各所配管																						
その他工事																							
搬出入車両																							
騒音・振動																							
臭気・粉じん																							
諸検査・行事予定他				休日				迎町定期会議			災害防止協議会		休日					迎町定期会議				迎町定期会議	

