

特別養護老人ホームくみのき苑しらさぎ 新築工事 9月工程表

美樹工業 株式会社

備考

	8月																	9月														備考							
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29	30
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
仮設工事	北・西面外部ステージ足場																																						
躯体工事	R階、塔屋外部足場 R階墨出 3階床コン 1工区 1階腰壁型枠 R階ハット、設備基礎型枠 3階床、1階腰壁コン 2工区 R階壁コン 2階壁コン 1、2、3階型枠解体 R階型枠解体																																						
耐火被覆工事																		1階耐火被覆吹付 2階耐火被覆吹付 3階耐火被覆吹付																					
ALC工事	1階外周下地、建込																	1階内部下地、建込 2階外周・内部下地、建込 2階搬入 3、R階搬入 3階外周・内部下地、建込 塔屋下地、建込																					
軽鉄下地工事	1階耐火被覆取合い部先行下地																	2階耐火被覆取合い部先行下地 1階軽量間仕切り壁 3階耐火被覆取合い部先行下地																					
鋼製建具工事																		1階外部AW取付																					
給排水衛生設備 空調設備工事	1階墨出し・先行配管																	2階墨出し・先行配管 3階墨出し・先行配管																					
電気設備工事	各所配管 コン相番 1階先行配線																	2階先行配線 3階先行配線																					
その他工事	1階仕上墨出し 2階仕上墨出し																	3階仕上墨出し																					
行事予定他	総合例会議 災害防止協議会 休日 週間定例会議																	休日 週間定例会議 休日 週間定例会議 休日 週間定例会議 休日 週間定例会議 休日 週間定例会議 休日 総合例会議 災害防止協議会																					