平成29年9月27日　作成

特別養護老人ホームくみのき苑 しらさぎ 新築工事　9/21～10/11　週間工程表

美樹工業（株）

確認印	作成者

工事名称	9月							10月														備考
	先週実績							今週予定							来週予定							
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
仮設工事									EV、吹抜足場													
ALC工事	3階ALC建込					ALC目地シーリングPH--3階--2.1																
耐火被覆工事	2階耐火被覆		3階耐火被覆									PH耐火被覆		2階ベランダ耐火被覆	3階ベランダ耐火被覆							
軽鉄下地、ＰＢ工事	2階防火区画軒天下地												3階防火区画軒天下地									
	1階防火区画ＰＢ張り					2階防火区画ＰＢ張り																
建具工事									12階外部サッシ取付						3.R階外部サッシ取付							
左官工事							屋上防水下地						PH階水下地			3階ベランダ防水下地				1階サッシモルタル		
ウレタン工事																						10/14　1階～
防水工事																						※10/16　R階～
屋根、板金工事																						※10/23　R階～
金物工事																						※10/304　R階～
機械設備工事	配管																					
	配管																					
電気設備工事	配線																					
	配線																					
その他工事																1階間仕切PT						
搬出入車両									アルミサッシ PB				3階軒鼓		アルミサッシ		UB					
騒音・振動																						
臭気・粉じん																						
諸検査・行事予定他	週間定例会議			休日				協合定例会議	災害防止協議会		休日				週間定例会議			休日	休日		社内検査	